

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1517»



# План ремонтных работ в ГБОУ Школа №1517 на 2019 г.

Инженер по ремонту А.А. Смирнов

24.12.2018 г.

<http://1517.mskobr.ru>



# Адресный список зданий, в которых запланированы ремонтные работы

## Здания основного общего образования

1. Ул. Живописная, д.11, корп.1
2. Ул. Живописная, д.11, корп.2
3. Ул. Живописная, д.11, корп.3
4. Ул. Маршала Тухачевского, д.58, корп.2
5. Ул. Живописная, д.2, корп.2
6. Карамышевская наб., д.54, копр.2
7. Карамышевская наб., д.38

## Здания дошкольного образования

1. Наб. Новикова-Прибоя, д.16, корп.6
2. Ул. Маршала Тухачевского, д.61, корп.2
3. Ул. Генерала Глаголева, д.5, стр.4
4. Пр-кт Маршала Жукова, д.53, корп.2
5. Пр-кт Маршала Жукова, д.49, корп.2
6. Пр-кт Маршала Жукова, д.43, корп.4
7. Ул. Саляма Адиля, д.11, корп.1



# План-график подготовки и проведения ремонтных работ в 2019 году

№ п/п	Этапы	Срок выполнения
1	Подготовка предварительных дефектных ведомостей ремонтных работ по зданиям	11.10.2018 г.
2	Согласование предварительных объемов работ на Малых советах в зданиях	10-17.12.20185 г.
3	Проведение замеров объемов ремонтных работ	до 31.01.2019 г.
4	Подготовка сметной документации	до 15.03.2019 г.
5	Корректировка объемов работ и сметной документации согласно бюджета ремонтных работ на 2019 г.	до 22.03.2019 г.
6	Согласование сметной документации с ДОНМ, Мосгосэкспертизой	до 29.03.2019 г.
7	Проведение конкурсной процедуры для определения Исполнителя и заключения контракта на ремонтные работы	до 15.04.2019 г.
8	Проведение ремонтных работ	с 20.06.2019 г. по 15.08.2019 г.



# Приоритетность в определении объемов ремонтных работ

1

Учебные кабинеты (группы)

2

Раздевалки спортивных залов

3

Коридоры, рекреации, лестничные марши

4

Вспомогательные помещения



# Основные виды работ по помещениям

## Учебные кабинеты (группы)

**Полы:**  
Замена напольного покрытия на линолеум

**Стены:**  
Оклейка стен стеклообоями, окраска

**Потолок:**  
Устройство потолка типа «Амстронг», замена люминесцентных светильников на светодиодные

**Электротехнические работы:**  
Замена розеток, выключателей, кабель-каналы)



# Основные виды работ по помещениям

## Раздевалки спортивных залов

Полы: Устройство плитки

Стены: Устройство плитки

Потолок: устройство реечного потолка

Электротехнические работы:  
Замена розеток, выключателей, светильники, кабель-каналы)



# Основные виды работ по помещениям

Коридоры, рекреации

Полы:  
Устройство плитки

Потолки:  
Окраска

Стены:  
Устройство плитки  
(h=1,2 м.), окраска

Электротехнические  
работы:  
Выключатели,  
светильники кабель-  
каналы



# Основные виды работ по помещениям

## Лестничные марши

Лестничные площадки:  
Устройство плитки

Лестничные марши:  
Устройство плитки

Стены:  
Декоративная  
штукатурка  
«Короед»

Электротехнические  
работы:  
Выключатели,  
кабель-каналы





**Спасибо за внимание!**